

佳木斯市东风区 2024 年度衔接资金重点项目绩效目标运行监控报告

为全面贯彻落实党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，进一步加强衔接资金(整合资金)绩效管理，发挥资金最大效益，按照《黑龙江省财政厅等五部门关于转发(财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行))的通知》(黑财农(2019)211 号)要求，区乡村振兴局会同区财政局，选取佳木斯市东风区恒心村村内道路硬化建设项目作为 2024 年度重点项目开展绩效运行监控，现将具体情况报告如下：

一、监控方式

区财政局会同区乡村振兴局对 2024 年佳木斯市东风区恒心村村内道路硬化建设项目，采取旬调度项目进展、实地踏查、听取进度情况汇报和查阅相关财务、内业等方式进行绩效运行监控。

二、监控范围

2024 年度衔接资金项目，选取其中的佳木斯市东风区恒心村村内道路硬化建设项目作为年度重点项目开展绩效运行监控。

三、绩效目标完成情况

项目预算金额为 120 万元，实际执行数 91.56 万元，项

目资金执行率 76.3%。

完成建设内容，建设恒心村内硬化道路，长 1500 米、宽 3 米。

项目(工程)验收合格率 100%

项目(工程)完成及时率 100%

四、监控结论和有关建议

佳木斯市东风区恒心村村内道路硬化建设项目能够按计划组织实施，能够按照绩效管理要求对项目绩效目标进行全程绩效管理，项目整体实施较好。

接下来要做好项目实施收尾工作，及时申请拨付剩余项目资金，持续做好年度实施全部项目的绩效监控，定期对项目资金绩效目标执行情况进行跟踪分析，强化项目绩效管理，发挥资金最大效益。

东风区乡村振兴局



东风区财政局



2024 年 9 月 20 日